

# 新環境クリーンセンター建設工事 NEWS

この「新環境クリーンセンター建設工事NEWS」では、  
定期的にごみ処理場の建設工事に関する情報をお届けします。


第2号

2017年10月  
富士市 環境部  
新環境クリーンセンター建設課  
0545-55-2918

## 敷地造成工事がはじまりました

7月から敷地造成工事がはじまり、まずは、仮囲い等の設置を行い、敷地内の樹木伐採・抜根や構造物の撤去を開始しました。8月下旬からは、敷地造成工事の中でも工事量の多い雨水調整池の工事を、9月下旬からは、さく井・農道付替工事を開始しています。また、引続き盛土材や資材等の運搬も進めていく予定です。

6ヶ月工事工程



### 雨水調整池の工事をしています

雨水調整池設置部の土掘削が終わると、岩掘削を行います。作業には、低騒音・低振動型の建設機械を使用しています。

### 既存樹木・既存構造物を撤去しています

敷地内にある、茶の木などの樹木や、不用となる用水路などの構造物を撤去しています。撤去した茶の木などの樹木はチップ化し再利用する予定です。



工事前 (7月上旬)



現況 (9月上旬)



### 仮囲いを設置しました

敷地外周部に仮囲いを設置しました。仮囲いは、工事期間中の安全対策や防音・防塵などのために設置しています。



## ごみ処理施設建設特別委員会による現地確認

2017年8月29日(火)に、富士市議会ごみ処理施設建設特別委員会が開催され、委員の皆さんが、現地の状況を確認しました。

工事の状況だけでなく、環境監視(大気、騒音、振動)を行っていくことを説明し、測定地点の状況も確認してもらいました。



ごみ処理施設建設特別委員会による現地確認