

工 事 監 査

1 監査の実施期間

平成30年12月17日から平成31年2月27日まで

2 監査の対象

- ◇ 平成29年度 新富士駅富士山口駅前広場改良工事(都市整備部市街地整備課)
- ◇ 平成29年度 新富士駅富士山口駅前広場通路上屋工事(都市整備部市街地整備課)

3 監査の方針・方法

この監査にあたっては、工事技術に関する専門的知識を必要とするため、(公社)大阪技術振興協会と工事技術調査業務委託契約を締結し、平成30年度に上記の各所管が施工した建設工事を抽出して、設計図書及び工事関係書類を審査するとともに、施工状況を現地調査し、用途・目的に合致した施設の建設に対するこれまでの入札経過・設計及び施工プロセス・今後の施設管理と運用に関して、その合規性・経済性・効率性・有効性の観点から検討・検証することで、工事の進捗状況を踏まえて、これまでの監理方法や施工実績について技術的視点から監査を実施した。

4 監査の結果

実施した対象工事の進捗状況は、新富士駅富士山口駅前広場改良工事が平成30年11月末日時点で86.3%(計画91.0%)、新富士駅富士山口駅前広場通路上屋工事は89.1%(計画89.1%)となっている。

なお、調査を依頼した(公社)大阪技術振興協会から報告された各工事別の調査結果の概要は次のとおりであるが、改善・指導等を助言された個々の事項については、早期に改善・検討を実施するとともに、各々の工事に対する助言としてとどめることなく今後の工事に活かされたい。